

**अग्रता क्रम : १४**

**प्रश्न क्रमांक : १५/४/९१४**

**ता.०८/०२/२०२४**

**नर्मदा विभाग**

**मान.धारासभ्यश्री :  
श्री गेनीबेन ठाडोर, पाप**

**प्रश्न : सरदार सरोवर नर्मदा योजनानी  
केनालो बनापवानी कामगीरी.**

# મુળ પ્રશ્ન અને છાપ્યા મુજબનો જવાબ

પ્રશ્નનું સંક્ષિપ્ત શિર્ષક :- " સરદાર સરોવર નર્મદા યોજનાની કેનાલો બનાવવાની કામગીરી "

પ્રશ્ન ક્રમાંક :- ૧૫/૪/૬૧૪

પ્રશ્ન પુછનાર સભ્યશ્રી :- ધારાસભ્યશ્રી ગેનીબેન ઠાકોર

સભ્યશ્રીનો મતદાર વિભાગ :- વાવ

માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી (નર્મદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે :-

અ.નં.	પ્રશ્ન	જવાબ
૧	(૧) નર્મદા યોજનાની શાખા નહેરની સુધારેલ અંદાજીત લંબાઈ પૈકી ૦.૯૩ કિ.મી., વિશાખા નહેરોની સુધારેલ અંદાજીત લંબાઈ પૈકી ૧૭૧.૬૮ કિ.મી., પ્રશાખા નહેરોની સુધારેલ અંદાજીત લંબાઈ પૈકી ૧૦૭૦.૮૪ કિ.મી., તથા પ્રપ્રશાખા નહેરોની સુધારેલ અંદાજીત લંબાઈ પૈકી ૪૭૩૨.૧૯ કિ.મી. લંબાઈમાં કામો બાકી હતા તે પૈકી કયા પ્રકારની કેનાલનું કેટલા કિ.મી.નું કામ તા.૩૧/૧૨/૨૩ની સ્થિતિએ પુર્ણ કરવામાં આવ્યું,	તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૨ની સ્થિતિએ જે કામો બાકી હતા તે પૈકી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૩ ની સ્થિતિએ નર્મદા યોજનાની શાખા નહેરના ૦.૨૯ કિ.મી., વિશાખા નહેરના ૧૪.૨૯ કિ.મી., પ્રશાખા નહેરના ૬૪.૮૨ કિ.મી., તથા પ્રપ્રશાખા નહેરના ૧૭૧.૮૩ કિ.મી. લંબાઈમાં કામ પુર્ણ કરવામાં આવ્યું,
૨	ઉક્ત સ્થિતિએ કયા પ્રકારની કેનાલની કેટલા કિ.મી.ની કામગીરી બાકી છે, અને	તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૩ ની સ્થિતિએ નર્મદા યોજનાની શાખા નહેરની સુધારેલ અંદાજીત લંબાઈ ૨૬૮૦.૨૪ પૈકી ૦.૬૪ કિ.મી., વિશાખા નહેરોની સુધારેલ અંદાજીત લંબાઈ ૪૬૧૯.૧૬ પૈકી ૧૫૭.૩૯ કિ.મી., પ્રશાખા

		<p>નહેરોની સુધારેલ અંદાજીત લંબાઈ ૧૫૫૮૨.૯૭ પૈકી ૧૦૦૬.૦૨ કિ.મી., તથા પ્રપ્રશાખા નહેરોની સુધારેલ અંદાજીત લંબાઈ ૪૬૧૫૬.૭૨ પૈકી ૪૫૬૦.૩૬ કિ.મી. લંબાઈમાં કામ બાકી છે. અંદાજીત લંબાઈ માં વધઘટ થવાનો સંભવ છે.</p>
૩	<p>ઉક્ત બાકી કામગીરી ક્યાં સુધીમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે?</p>	<p>નહેર માળખાના પ્રશાખા નહેર સુધીના કામ, જમીનસંપાદન, અને અન્ય યુટીલીટી કોસિંગ્સ જેવા કે રેલ્વે, રસ્તાઓ, ગેસ/ ઓઈલ પાઈપલાઈન વિગેરેની સંબંધિત વિભાગોની મંજૂરી મળ્યા બાદ શક્ય તેટલી વહેલી તકે પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે.</p> <p>પ્રપ્રશાખા નહેરના કામો ખેડૂતોની ભાગીદારી સાથે કરવાના થતા હોઈ, તબક્કાવાર, પિયત વિસ્તારના ખેડૂતોની સંમતિ મળ્યા બાદ વહેલી તકે પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે.</p>

# માન.ધારાસભ્યશ્રીએ અગાઉના સત્રમાં પુછેલ

## પ્રશ્ન અને તેનો જવાબ

તારાંકિત વિધાનસભા પ્રશ્ન ક્રમાંક : ૩૩૬૭

પ્રશ્નનું સંક્ષિપ્ત શિર્ષક : સરદાર સરોવર નર્મદા યોજનાની કેનાલો  
બનાવવાની કામગીરી

પ્રશ્ન પુછનાર ધારાસભ્યશ્રી : શ્રી અમિત ચાવડા (આંકલાવ)

અ.નં.	પ્રશ્ન	જવાબ
૧	તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ ની સ્થિતિએ સરદાર સરોવર નર્મદા યોજનાની વિવિધ કેનાલો બનાવવાનું કામ બાકી છે, તે હકીકત સાચી છે,	હા, જી
૨	જો હા, તો ઉક્ત સ્થિતિએ કયા પ્રકારની કેનાલનું કેટલા કિ.મી.નું કામ બાકી છે, અને	તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૨ ની સ્થિતિએ નર્મદા યોજનાની શાખા નહેરની સુધારેલ અંદાજિત લંબાઈ ૨૬૮૦.૨૪ પૈકી ૦.૯૩ કિ.મી., વિશાખા નહેરોની સુધારેલ અંદાજિત લંબાઈ ૪૬૧૯.૧૬ પૈકી ૧૭૧.૬૮ કિ.મી., પ્રશાખા નહેરોની સુધારેલ અંદાજિત લંબાઈ ૧૫૫૮૨.૯૭ પૈકી ૧૦૭૦.૮૪ કિ.મી., તથા પ્રપ્રશાખા નહેરોની સુધારેલ અંદાજિત લંબાઈ ૪૬૧૫૬.૭૨ પૈકી ૪૭૩૨.૧૯ કિ.મી. લંબાઈમાં કામ બાકી છે. અંદાજિત લંબાઈ માં વધઘટ થવાનો સંભવ છે.

3	આ બાકી કામ ક્યાં સુધીમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે?	<p>નહેર માળખાના પ્રશાખા નહેર સુધીના કામ, જમીનસંપાદન, અને અન્ય ચુટીલીટી કોસિંગ્સ જેવા કે રેલ્વે, રસ્તાઓ, ગેસ/ ઓઇલ પાઇપલાઇન વિગેરેની સંબંધિત વિભાગોની મંજૂરી મળ્યા બાદ શક્ય તેટલી વહેલી તકે પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે.</p> <p>પ્રપ્રશાખા નહેરના કામો ખેડૂતોની ભાગીદારી સાથે કરવાના થતા હોઇ, તબક્કાવાર, પિયત વિસ્તારના ખેડૂતોની સંમતિ મળ્યા બાદ વહેલી તકે પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે.</p>
---	--	---

# પુરક નોંધ

અગાઉના સત્રમાં પુછાયેલ પ્રશ્ન વખતે બાકી કામ અને ચાલુ સત્રમાં પુછાયેલ પ્રશ્ન વખતે થયેલ પ્રગતિ અને બાકી કામની વિગત.

નહેરનું નામ	કૂલ સુધારેલ અંદાજીત લંબાઈ (કી.મી.)	તા. ૩૧.૧૨.૨૨ ની સ્થિતિએ બાકી રહેલ અંદાજીત લંબાઈ (કી.મી.)	જાન્યુ થી ડિસે-૨૦૨૩ દરમિયાન કરેલ કામગીરી લંબાઈ (કી.મી.)	તા. ૩૧.૧૨.૨૩ ની સ્થિતિએ પૂર્ણ થયેલ લંબાઈ (કી.મી.)	તા.૩૧.૧૨.૨૩ ની સ્થિતિએ બાકી રહેલ અંદાજીત લંબાઈ (કી.મી.)
મુખ્ય નહેર	૪૫૮.૩૨	-	-	૪૫૮.૩૨	-
શાખા નહેર	૨૬૮૦.૨૪	૦.૯૩	૦.૨૯	૨૬૭૯.૬	૦.૬૪
વિશાખા નહેર	૪૬૧૯.૧૬	૧૭૧.૬૮	૧૪.૨૯	૪૪૬૧.૭૬	૧૫૭.૩૯
પ્રશાખા	૧૫૫૮૨.૯૭	૧૦૭૦.૮૪	૬૪.૮૨	૧૪૫૭૬.૯૬	૧૦૦૬.૦૨
પ્ર-પ્રશાખા	૪૬૧૫૬.૭૨	૪૭૩૨.૧૯	૧૭૧.૮૩	૪૧૫૯૬.૩૬	૪૫૬૦.૩૬
<b>કુલ</b>	<b>૬૯૪૯૭.૪૧</b>	<b>૫૯૭૫.૬૪</b>	<b>૨૫૧.૨૩</b>	<b>૬૩૭૭૩</b>	<b>૫૭૨૪.૪૧</b>

નોંધ : બાકી રહેલ ૫૭૨૪.૪૧ પૈકી ૭૨૪ કિ.મી. નહેરોનું બાંધકામ કરવાનું રહેતુ નથી. ઇન્ડસ્ટ્રીયલાઈઝેશન , ખેડુતોનો વિરોધ વિગેરે કારણસર ડ્રોપ કરેલ છે.

<b>કેનાલનો પ્રકાર</b>	
મુખ્ય નહેર	મેઈન કેનાલ
શાખા નહેર	બ્રાન્ચ કેનાલ
વિશાખા નહેર	ડિસ્ટ્રીબ્યુટરી કેનાલ
પ્રશાખા નહેર	માઈનોર કેનાલ
પ્રપ્રશાખા નહેર	સબ માઈનોર કેનાલ

## સરદાર સરોવર યોજનાના નહેર માળખાના કામોમાં વિલંબ થવાના કારણો

- સરદાર સરોવર યોજનાની મુખ્ય નહેર થી પ્રશાખા નહેર સુધી આશરે **૫૩૦૦૦** હેક્ટરથી પણ વધુ **ખાનગી જમીન સંપાદન** કરવાનું થાય છે, જે તબક્કાવાર સંપાદન કરવામાં આવે છે. વધુમાં, **જમીન સંપાદન અંગેનો નવો કાયદો ૨૦૧૩** થી અમલમાં આવતા બાકી રહેલ જમીન સંપાદનનું કામ નવા નિયમ મુજબ કરવાનું થયું. જમીન સંપાદનની કામગીરી ખુબજ જટીલ પ્રક્રિયા હોઈ પેંડિંગ કેશોનો નિકાલ કરતા ત્રણથી ચાર વર્ષ થતા હોય છે.
- યોજના માટે આશરે ૪૬૧૫૭ કિ.મી લંબાઈની પ્ર-પ્રશાખાનું બાંધકામ કરવાનું થાય છે. **અગાઉની નિતી મુજબ પ્ર-પ્રશાખાના બાંધકામની કામગીરી ખેડૂતોએ કરવાની હતી.** પરંતુ સદર કામગીરી મોંઘી હોઈ તેમજ તાંત્રિક દ્રષ્ટિએ સરળ ના હોઈ ખેડૂતો કરી શકે તેમ ન હતા માટે સરકાર દ્વારા પ્રજાભિમુખ નિર્ણય લઈ કામગીરી સરકાર દ્વારા કરવામાં આવી રહેલ છે. બાકી રહેતા નહેર માળખાના કામોમાં મુખ્યત્વે પ્ર-પ્રશાખા નહેરોના કામ બાકી છે. હાલમાં પણ પ્ર-પ્રશાખા નહેરોના કામો ખેડૂતોની ભાગીદારી સાથે થતા હોઈ તબક્કાવાર પિયત વિસ્તાર ના ખેડૂતોની સંમતિ મળ્યા બાદ કરવામાં આવી રહેલ છે.

- નહેર માળખાનાં પ્રશાખા સુધીના નહેરોના કામોમાં **ચુટીલીટી કોસીંગ્સ** જેવા કે રેલ્વે, રસ્તાઓ, ગેસ/ ઓઈલ પાઈપ લાઈન વિગેરે ની સંબંધિત વિભાગો ની મંજૂરી મેળવવાની રહે છે. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ૨૦૦૯ થી ચાલતી બધી યોજનાઓનું પ્રાથમિકતા આપી પુરી કરવા શરૂ કરેલ, જેનો ગુજરાતમાં પણ અમલિકરણ કરવામાં આવેલ. ભારતમાલા જેવા પ્રોજેક્ટ ચુદ્ધના ધોરણે ત્રણ વર્ષમાં પુર્ણ કરવામાં આવેલ. જેના કારણે નહેરોના કોસીંગની પરવાનગી તેમજ તેના માટે વિશેષ વ્યવસ્થા કરવાની ઉભી થયેલ છે.
- સરદાર સરોવર યોજનામાં આશરે ૬૯૪૯૭ કિ.મી જેટલી લંબાઈની નહેરોનું બાંધકામ કરવાનું થાય છે. કોઈપણ બંધના નહેરોનું માળખું મોટી લંબાઈના હોવાના કારણે તે સમય માંગી લેતા હોય છે. જેના જીવંત ઉદાહરણ **ભાખરા નાંગલ, નાગાર્જુન સાગર, ઓમકારેશ્વર યોજના** વગેરે. વધુમાં નહેર માળખાના કામો અલગ- અલગ જગ્યાએ કરવાના થતા હોય છે. એટલે આટલું વિશાલ માળખું ધરાવતાં નહેરોના કામોમાં વિલંબ થવાનો સંભવ છે. આમ છતાં, સરકારશ્રી દ્વારા સમયાંતરે જરૂરી પગલાં લેવામાં આવેલ હોઈ નહેર માળખાનાં કામોની આટલી પ્રગતિ શક્ય બનેલ છે. **આટલું ઝડપથી નહેર માળખાનાં કામો કોઈ પણ જગ્યાએ થયેલ નથી.**

## માનનીય ધારાસભ્યશ્રી ગેનીબેન ઠાકોર (૭-વાવ) ના

### મતવિસ્તારમાં નર્મદા યોજનાની નહેરોના નેટવર્કની ટુંકી નોંધ

- માનનીય ધારાસભ્યશ્રી ગેનીબેન ઠાકોર (૭-વાવ વિધાનસભા મતવિસ્તાર) હેઠળ વાવ, ભાભર અને સુઈગામ તાલુકાઓના કુલ ૧૬૬ ગામોના કુલ ૧,૨૯,૭૮૮ હેક્ટર જેટલા પિયત વિસ્તારનો સમાવેશ નર્મદા યોજના નહેર નેટવર્કમાં થાય છે અને આ તમામ કમાન્ડ વિસ્તારમાં સિંચાઈ સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવેલ છે.
- સદર મત વિસ્તારના ખેડુતોને સિંચાઈ માટેની સુવિધા સુગમતાથી ઉપલબ્ધ થાય તે માટે ગત વર્ષમાં નીચે મુજબના કામો હાથ ધરવામાં આવેલ, જેની વિગત નીચે મુજબ છે.
  1. મરામત અને રીપેરીંગના કુલ **રૂ.૯૭.૧૨** કરોડના **૫૬ કામો** હાથ ધરવામાં આવેલ જેમાથી **રૂ.૩૯.૩૧** કરોડના **૨૬ કામો** પુર્ણ કરવામાં આવેલ છે અને **રૂ.૫૭.૮૨** કરોડના **૩૦ કામો** હાલ પ્રગતિ હેઠળ છે.
  2. નહેર ઓપરેશનના કુલ **રૂ.૧૦.૩૭** કરોડના **૪૮ કામો** હાથ ધરવામાં આવેલ જેમાથી **રૂ.૦૪.૬૮** કરોડના **૨૨ કામો** પુર્ણ કરવામાં આવેલ છે અને **રૂ.૦૫.૬૯** કરોડના **૨૬ કામો** હાલ પ્રગતિ હેઠળ છે.

3. નહેર બાંધકામના તવા કામો (સુઈગામ ડાયરેક્ટ ડીસ્ટ્રી.) ના કુલ **૩.૭૦.૨૭** કરોડના **૦૪ કામો** હાથ ધરવામાં આવેલ જે તમામ કામો હાલ પ્રગતિ હેઠળ છે.

- ઉપકોક્ત સદર કામો થવાથી નહેરોના છેવાડાના વિસ્તારો સુધી સિંચાઈ માટે પાણી ઉપલબ્ધ થયેલ છે અને આમ સિંચાઈમાં નોંધપાત્ર વધારો થવા પામેલ છે.
- વધુમાં, નહેરોના ઓવરટોપિંગ/ ભંગાણ જેવા પ્રશ્નોના નિવારણ સારુ નર્મદા નહેર નેટવર્કની નહેરોના છેવાડેથી નજીકના ૧.૦૦ કી.મી.ની મર્યાદામાં આવતા તળાવો સાથેના જોડાણના કામો હાથ ધરવાનું આયોજન છે.

# પેટા પ્રશ્નો

અગ્રતા ક્રમ : ૧૪

પ્રશ્ન ક્રમાંક : ૧૫/૪/૬૧૪

તા.૦૮/૦૨/૨૦૨૪

નર્મદા વિભાગ

માન.ધારાસભ્યશ્રી : ગેનીબેન ઠાકોર, વાવ

પ્રશ્ન : સરદાર સરોવર નર્મદા યોજનાની કેનાલો બનાવવાની કામગીરી.

## પૂરક પ્રશ્નોની યાદી

પેટા પ્રશ્ન ક્રમાંક	પ્રશ્નની વિગત	ધારાસભ્યશ્રીનું નામ
૧	નર્મદા યોજનામાં શાખાના પ્રકાર પ્રમાણે કેટલા કીમી.ની નહેરોનુ કામ પૂર્ણ થયેલ છે અને કેટલુ કામ બાકી છે અને તે કયા કયા જિલ્લામાં બાકી છે?	શ્રી પ્રવિણભાઈ માળી, ડીસા
૨	નર્મદા યોજનાના બાકી રહેતા કામો પુરા કરવા સરકારશ્રી દ્વારા શુ શુ પગલા લેવામાં આવ્યા?	શ્રી અનિકેત ઠાકર, પાલનપુર
૩	નર્મદા યોજનામાં હાલ પ્રશાખા નહેરો સુધીનાં કામો પૂર્ણ કરી જીલ્લાવાર કુલ કેટલી સિંચાઈ ક્ષમતા વિકસિત થયેલ છે?	શ્રી કેશાજી ચૌહાણ(ઠાકોર), દિયોદર

અગ્રતાક્રમ :- ૧૪

તારાંકીત પ્રશ્ન ક્રમાંક:- ૧૫/૪/૬૧૪

નર્મદા વિભાગ

તા.૦૮/૦૨/૨૦૨૪

પેટા પ્રશ્ન ૧ (શ્રી પ્રવિણભાઈ માળી, ડીસા)

- નર્મદા યોજનામાં શાખાના પ્રકાર પ્રમાણે કેટલા કીમી.ની નહેરોનુ કામ પૂર્ણ થયેલ છે અને કેટલુ કામ બાકી છે અને તે કયા કયા જિલ્લામાં બાકી છે?

જવાબ:

- હાલમાં નર્મદા યોજનામાં...

નહેરનું નામ	કૂલ સુધારેલ અંદાજીત લંબાઈ (કી.મી.)	તા. ૩૧.૧૨.૨૩ ની સ્થિતિએ પૂર્ણ થયેલ લંબાઈ (કી.મી.)	તા. ૩૧.૧૨.૨૩ ની સ્થિતિએ બાકી રહેલ અંદાજીત લંબાઈ (કી.મી.)	પૂર્ણ થયેલ લંબાઈના %
મુખ્ય નહેર	૪૫૮.૩૨	૪૫૮.૩૨	-	૧૦૦%
શાખા નહેર	૨૬૮૦.૨૪	૨૬૭૯.૬૦	૦.૬૪	૯૯.૯૮%
વિશાખા નહેર	૪૬૧૯.૧૬	૪૪૬૧.૭૬	૧૫૭.૩૯	૯૬.૫૯%
પ્રશાખા	૧૫૫૮૨.૯૭	૧૪૫૭૬.૯૬	૧૦૦૬.૦૨	૯૩.૫૪%
પ્ર.પ્રશાખા	૪૬૧૫૬.૭૨	૪૧૫૯૬.૩૬	૪૫૬૦.૩૬	૯૦.૧૨%
કુલ	૬૯૪૯૭.૪૧	૬૩૭૭૩.૦૦	૫૭૨૪.૪૧	૯૧.૭૬%

➤ આમ, સરદાર સરોવર યોજનામાં આશરે ૬૯૪૯૭ કિ.મી. જેટલી લંબાઈની નહેરોનુ બાંધકામ કરવાનું થાય છે. જે પૈકી ૬૩૭૭૩ કિ.મી. ની લંબાઈની નહેરોનુ કામ પૂર્ણ થયેલ છે. અને હાલમાં કુલ પૈકી ૫૭૨૪ કિ.મી.ની લંબાઈની નહેરોનુ બાંધકામ બાકી છે. જે પૈકી ૭૨૪ કિ.મી. નહેરોનુ બાંધકામ ઔદ્યોગિકરણ વિગેરે જેવા કારણોસર કરવાનુ રહેતુ નથી. બાકી રહેતી ૫૦૦૦ કિ.મી.ની જીલ્લાવાર માહિતી જોઈએ તો

:-

જિલ્લો	લંબાઈ (કિ.મી.)
સુરેન્દ્રનગર	૧૯૨૪
મોરબી	૯૨૪
અમદાવાદ	૩૯૯
ભાવનગર	૭૨
બોટાદ	૫૮૮
કચ્છ	૧૦૮૫
મહેસાણા	૨
પાટણ	૬
<b>કુલ</b>	<b>૫૦૦૦</b>

- ૫૦૦૦ કિ.મી પૈકી માઈનોર સુધીના નહેર માળખા સુધી ૧૦૯૧ કિ.મી. બાકી છે જેમાં મુખ્યત્વે જમીન સંપાદન થયા બાદ જમીનનો કબજો ન મળવાના કારણો છે.
- અને ૫૦૦૦ કિ.મી પૈકી ૩૯૦૯ કિ.મી સબ માઈનોર છે જેમાં જમીન સંપાદન કરવાનું હોતું નથી પરંતુ લોક ભાગીદારીથી તથા ખેડૂતોની સંમતિથી કામગીરી કરવામાં આવે છે.

## પેટા પ્રશ્ન ૨ (શ્રી અનિકેતભાઈ ઠાકર, પાલનપુર)

- નર્મદા યોજનાના બાકી રહેતા કામો પુરા કરવા સરકારશ્રી દ્વારા શુ શુ પગલા લેવામાં આવ્યા?

### જવાબ:

- સરદાર સરોવર યોજનામાં આશરે ૬૯૪૯૭ કિ.મી જેટલી લંબાઈની નહેરોનું બાંધકામ કરવાનું થાય છે. જે પૈકી તા. ૩૧/૧૨/૨૦૨૩ની સ્થિતિએ ૬૩૭૭૩ કી.મી. કામગીરી પુર્ણ કરીને ૯૧.૭૬ % કામગીરી પુર્ણ કરેલ છે.
- કોઈપણ બંધના નહેરોનું માળખુ મોટી લંબાઈનું હોવાના કારણે તે સમય માંગી લેતુ હોય છે. જેનું જીવંત ઉદાહરણ ભાખરા નાંગલ, નાગાર્જુન સાગર, ઓમકારેશ્વર યોજના વગેરે છે. વધુમાં નહેર માળખાના કામો અલગ- અલગ જગ્યાએ કરવાના થતા હોય છે. એટલે આટલુ વિશાળ માળખુ ધરાવતાં નહેરોના કામોમાં વિલંબ થવાનો સંભવ રહે છે. આમ છતાં, સરકારશ્રી દ્વારા સમયાંતરે જરૂરી પગલાં લેવામાં આવેલ હોઈ નહેર માળખાનાં કામોની આટલી પ્રગતિ શક્ય બનેલ છે. આટલુ ઝડપથી નહેર માળખાનાં કામો કોઈ પણ જગ્યાએ થયેલ નથી.

➤ મીસીંગ લીંકના કામો ઝડપથી પૂર્ણ કરવા સરકારશ્રી દ્વારા યુદ્ધના ઘોરણે નવેમ્બર-૨૦૨૩થી અભિયાન શરૂ કરવામાં આવેલ છે. જેમાં મુખ્યત્વે છ જીલ્લા સુરેન્દ્રનગર, મોરબી, બોટાદ, અમદાવાદ, ભાવનગર અને કચ્છમાં મીસીંગલીંકના પ્રશ્નો છે. જેમાં મુખ્યત્વે જમીન સંપાદન થયા બાદ જમીનનો કબજો ન મળવાના કારણો છે. જેને નિવારવા દર અઠવાડીએ સરકારશ્રી કક્ષાએ મુખ્ય સચિવશ્રી, અધિક મુખ્યસચિવશ્રી, વહીવટી સંચાલકશ્રી સ.સ.ન.નિ.લી, કલેક્ટરશ્રીઓ તથા ઈજનેરો દ્વારા બાકી કામોની પ્રગતિના રીવ્યુ માટે બેઠક કરવામાં આવે છે. વધુમાં વહેલી તકે મીસીંગલીંકનું કામ પૂર્ણ કરવા માટે B I S A G (ભાસ્કરાચાર્ય નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર સ્પેસ એપ્લીકેશન્સ એન્ડ જીઓ-ઈન્ફોર્મેટિક્સ) ના પોર્ટલ પર ઓનલાઇન મીસીંગલીંકના સર્વે નંબરનું અપડેશન પણ કરવામાં આવે છે. જેમાં કુલ ૪૭૬૭ સર્વે નંબર પૈકી ૧૭૯૭ સર્વે નંબરોમાં ઉકેલ આવેલ છે.

➤ નર્મદા યોજનાના બાકી કામોમાં માર્ચ -૨૦૨૫ સુધીમાં પ્રશાખા (માઈનોર) સુધીનું કામ પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે અને માર્ચ -૨૦૨૬ સુધીમાં પ્ર-પ્રશાખા (સબ-માઈનોર) સુધીનું કામ પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે.

## પેટા પ્રશ્ન ૩ (શ્રી કેશાજી ચૌહાણ(ઠાકોર), દિયોદર)

- નર્મદા યોજનામાં હાલ પ્રશાખા નહેરો સુધીનાં કામો પૂર્ણ કરી જીદાવાર કુલ કેટલી સિંચાઈ ક્ષમતા વિકસિત થયેલ છે?

### જવાબ:

- પ્રશાખા નહેરો સુધીનાં કામો પૂર્ણ કરી ડિસેમ્બર -૨૦૨૩ સુધીમાં વિકસિત થયેલ સિંચાઈ ક્ષમતાની વિગતો જોઈએ તો...

જીદો	વિકસિત થયેલ સિંચાઈ ક્ષમતા (હેક્ટર)
અમદાવાદ	૨,૯૮,૧૮૧
આણંદ	૭૪
બનાસકાંઠા	૧,૬૭,૩૦૫
ભરૂચ	૧,૫૬,૭૫૫
ભાવનગર	૪૪,૬૭૯
બોટાદ	૪૯,૭૩૨
છોટા ઉદેપુર	૩૮,૯૭૯
ગાંધીનગર	૧૨,૬૬૩
કચ્છ	૬૪,૬૩૪
ખેડા	૩૬,૯૦૯
મહેસાણા	૬૨,૮૩૦
મોરબી	૬૬,૧૫૧

નર્મદા	૧૮,૮૭૩
પંચમહાલ	૩,૭૨૫
પાટણ	૨,૦૪,૭૭૪
સુરેન્દ્રનગર	૨,૮૦,૧૨૨
વડોદરા	૨,૧૪,૯૩૬
કુલ(૧૭,૯૨,૦૦૦ હેક્ટર કમાન્ડ એરિયાની સામે)	૧૭,૨૧,૩૨૨ (૯૬ %)