

94

સૌની યોજના અન્વયે પાઈપલાઈનની કામગીરી

*15/4/2255 શ્રી વિમલભાઈ કાનાભાઈ યુડાસમા(સોમનાથ): માનનીય જળસંપત્તિ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે,-

પ્રશ્ન

જવાબ

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૩ની સ્થિતિએ (૧) નર્મદાના પાણીની સૌરાષ્ટ્રના જળાશયો સૌની યોજના અન્વયે પાણીથી ભરવા માટેની યોજના માટે કેટલા કિ.મી. પાઈપલાઈન નાખવા માટે કેટલી રકમની વહીવટી અને સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી ક્યારે આપવામાં આવેલ,

નર્મદાના પાણીથી સૌરાષ્ટ્રના જળાશયો સૌની યોજના અન્વયે પાણીથી ભરવા ૧૩૭૧ કિ.મી. પાઈપલાઈન માટે નીચેની વિગતે મંજૂરીઓ આપવામાં આવેલ.

સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી	ફેબ્રુઆરી-૨૦૧૩	રૂ! ૧૦,૦૦૦ કરોડ
વહીવટી મંજૂરી	એપ્રિલ-૨૦૧૩	રૂ! ૧૦,૮૬૧ કરોડ
સુધારેલ વહીવટી મંજૂરી	ડીસેમ્બર-૨૦૧૮	રૂ! ૧૮,૫૬૩ કરોડ

(ઉપરાંત, સૌની યોજનાના ૧૧૫ જળાશયોના મૂળભૂત આયોજન સિવાયની સૌની યોજનાની આનુસંગિક અંગભુત કામગીરી હાથ ધરવા માટે ફીડરલાઈન તથા એક્સટેન્શન લાઈનને જુન-ઓગસ્ટ-સપ્ટેમ્બર-૨૦૨૦ માં અલગથી રૂ.૪૧૦ કરોડની વહીવટી મંજૂરી આપવામાં આવેલ છે)

(૨) તે અન્વયે ઉક્ત સ્થિતિએ કુલ કેટલો ખર્ચ કરવામાં આવેલ છે, અને (૨) રૂ. ૧૭૧૫૯/- કરોડ

(૩) ઉક્ત સ્થિતિએ કુલ કેટલા કિ.મી. પાઈપલાઈન નાખવામાં આવી અને કેટલા કિ.મી. પાઈપલાઈન નાખવાની કામગીરી ક્યા કારણોસર બાકી છે? (૩) કુલ ૧૩૧૩ કિ.મી પાઈપલાઈન નાખવામાં આવી છે અને ૫૮ કિ.મી પાઈપલાઈન સ્થળ પરના ખેડૂત ખાતેદારોના ROU ના વિવિધ પ્રશ્નો, વિવિધ કોસિંગ (રેલવે, હાઇવે) ની જરૂરી મંજૂરી તેમજ વર્ષ-૨૦૨૦ અને વર્ષ-૨૦૨૧ મા કોવિડ-૧૯ ની પરિસ્થિતિના કારણે બાકી છે.
