

વિષય:- વિધાનસભા તારાકીર્ત પ્રશ્ન ક્રમાંક :-૧૫/૪/૪

પ્રશ્નકર્તા:- માન.ધારાસભ્યશ્રી ગેનીબેન નગાજી ઠાકોર(વાવ)

મુખ્ય પ્રશ્ન:-(૧) રાજકોટ-અમદાવાદ રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ નં. ૪૭ તથા રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ નં. ૨૭ ની કામગીરી ૭૫ ટકા જેટલી ભૌતિક રીતે પૂર્ણ થયેલ તે કામગીરી ટેન્ડર પ્રમાણે જાન્યુઆરી-૨૦૨૦ સુધી માં પૂર્ણ કરવાની હતી તે હકીકત સાચી છે ?

(૨) જો હા, તો તા. ૩૧/૧૨/૨૦૨૩ ની સ્થિતિએ ઉક્ત કામગીરી કયા તબક્કે છે ?

(૩) ઉક્ત કામગીરી સમયસર પૂર્ણ ન થયેલ હોઈ તો કયારે કઈ એજન્સીને સમયની મુદતમાં કેટલો વધારો કરવામાં આવ્યો ?

(૪) ઉક્ત રસ્તાની કામગીરી કયાં સુધીમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે?

અમદાવાદ-રાજકોટ રસ્તાનું છ-માર્ગીયકરણ ની ટુંકી વિગત

- પ્રથમ વર્ષ ૨૦૦૧ માં બગોદરા થી રાજકોટ સુધીના રા.ઘો.મા.૮-એ ને ગુજરાત સરકાર દ્વારા રાજ્ય ભંડોળથી ચાર માર્ગીયકરણ કરવામાં આવેલ. ત્યારબાદ સદર રસ્તા પર ટ્રાફિકનો ભારણ વધતા આ રસ્તાને છ-માર્ગીયકરણ કરવા મોર્થ, ભારત સરકારમાંથી મંજૂરી મેળવી ગુજરાત સરકાર દ્વારા કામગીરી હાથ ધરેલ અને આ કામગીરી ગુજરાત સરકારના બજેટ માંથી ૩૦% અને જી.એસ.એફ.એસ. પાસેથી ૭૦% લોનની જોગવાઈથી કરવાનું નક્કી કરેલ છે.
- અમદાવાદ - બામણબોર -રાજકોટ સેક્શનના છ-માર્ગીયકરણના કામની તા.૧૦/૦૬/૨૦૧૬ થી રૂ.૨૬૨૦ કરોડની વહીવટી મંજૂરી આપેલ.
- ત્યારબાદ જમીન સંપાદન, યુટીલીટી શીફ્ટીંગ ફોરેસ્ટ કલીયરન્સની રકમમાં વધારો તેમજ હિરાસર એરપોર્ટ ખાતે ટ્રમ્પેટ ઈન્ટરવેન્શન, અંડરપાસ અને સર્વિસ રોડ તેમજ ચોટીલા લેફ્ટી આઉટની વધારાની ફેઝ-૨ની કામગીરીને ધ્યાને લઈ રૂ.૩૩૫૦ કરોડની સુધારેલી વહીવટી મંજૂરી આપવામાં આવેલ.
- આ પ્રોજેક્ટની ૧૯૦ કી.મી. લંબાઈમાં ફેઝ-૧ માં કુલ ૧ થી ૫ પેકેજમાં કામગીરી જાન્યુઆરી-૨૦ થી શરૂ કરી ૨૪ માસની સમયમર્યાદામાં પૂર્ણ કરવાની શરતે હાથ ધરવામાં આવેલ હતી.
- **વિલંબના કારણો:-**આ કામગીરીમાં જમીન સંપાદન, ફોરેસ્ટ કલીયરન્સ અને કોવીડ -૧૯ મહામારી વગેરે જેવા કારણોસર વિલંબ થયેલ છે અને આ સમયગાળામાં ભારત સરકારે સમયમર્યાદામાં આપેલ રાહત મુજબ ગુજરાત સરકાર દ્વારા રાહત આપી તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૩ સુધી સમયમર્યાદા વધારી આપેલ છે.
- અમદાવાદ-રાજકોટ રસ્તાના છ-માર્ગીયકરણના કામમાં કુલ ૨૭૨.૪૧ હેક્ટર જમીન સંપાદન કરવાની જરૂર હતી અને તે ૩૯ ગામમાં કરવાની હતી તેમજ કુલ ૬૩૩.૮૫૪ હેક્ટરમાં ૧૪૮.૮૧૮ કી.મી. માટે ફોરેસ્ટ કલીયરન્સની જરૂરીયાત હતી.
- **ટોલની જોગવાઈ** - આ કામગીરીમાં લોનની ભરપાઈ કરવા ટોલની જોગવાઈ છે. જે અન્વયે કુલ-૪ ટોલ (૧) ભાયલા (૨) કટારીયા (૩) ઢેઢુકી અને (૪) માલીયાસણ ખાતે બનાવવામાં આવશે.
- આ કામના ફેઝ-૧ ના પાંચ પેકેજ માં કુલ ૪૭ સ્ટ્રક્ચર મંજૂર થયેલ હતા. જે પૈકી કુલ ૧૦ સ્ટ્રક્ચરનું કામ સ્થળ સ્થિતી મુજબ તથા જમીન સંપાદનના કારણે પડતા મુકવામાં આવેલ છે. જ્યારે કુલ ૨૬ સ્ટ્રક્ચર નું કામ પૂર્ણ થયેલ છે અને કુલ ૧૧ સ્ટ્રક્ચરનું કામ પ્રગતિમાં છે. તેમજ આ રસ્તા પર કુલ ૫૬.૯૬ કી.મી.ની લંબાઈમાં સર્વિસ રોડની સુવિધા પુરી પાડવામાં આવશે.
- આ પ્રોજેક્ટ અન્વયે કામગીરી મહદઅંશે તા.૩૧/૩/૨૦૨૪ સુધીમાં પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે.

પેકેજ નંબર	સ્ટ્રક્ચરની સંખ્યા	જાન્યુઆરી-૨૪	ફેબ્રુઆરી-૨૪	માર્ચ-૨૪	જુન-૨૪
૧ થી ૫	૧૧	૨	૧	૬	૨

પેકેજ નંબર	બાકી લંબાઈ	જાન્યુઆરી-૨૪	ફેબ્રુઆરી-૨૪	માર્ચ-૨૪	જુન-૨૪
૧ થી ૫	૧૯.૬૫ કી.મી.	૨.૧૦ કી.મી.	૩.૪૫ કી.મી.	૧૧.૦૮ કી.મી.	૩.૦૧ કી.મી.

- આ રસ્તાની છ-માર્ગીકરણમાં વધારાની સુવિધા જેવી કે, મિડીયન પ્લાન્ટેશન, એવન્યુ પ્લાન્ટેશન, બસ બે, ટૂક લે બાય અને રોડ સેફ્ટી માટે ફ્લાય ઓવર, વી.યુ.પી., જંકશન સુધારણા, રોડ માર્કીંગ, ક્રેશ બેરીયર, ઓવરહેડ સાઈન, રોડ સાઈનેજીસ જેમાંઈન્ફોર્મેટીવ સાઈનેજીસ, કોઝનરી સાઈનેજીસ, મેકેટરી સાઈનેજીસનો સામાવેશ થાય છે.
- તદ્ ઉપરાંત રાત્રી મુસાફરીની સલામતી માટે દરેક ઓવરપ્રીજ તથા સર્વિસ રોડ પર સ્ટ્રીટ લાઈટ, કેટ આઈ, મીડીયન માર્કીંગ, એડવાન્સ ટ્રાફીક મેનેજમેન્ટ સીસ્ટમ અન્વયે સ્પીડ ગન, વાઈફાઈ સી.સી.ટી.વી. કેમેરા, રીયલ ટાઈમ કેટેગરી મુજબ વાહનોની સંખ્યાની ગણતરી વગેરે સુવિધા ઉપલબ્ધ થશે.
- આ રસ્તા પર ટોલ પ્લાઝા પર પીવાનું પાણી, શૌચાલય, એમ્બ્યુલન્સ,કેન,પ્રાથમીક સારવાર, વજન કાંટા,હાઈવે પેટ્રોલ યુનિટ વગેરે પુરી પાડવામાં આવશે.
- અમદાવાદ-રાજકોટ રસ્તાના છ-માર્ગીકરણના કામમાં હાલની પરિસ્થિતિએ બામણબોર ટોલ પ્લાઝા ખાતે ૩૭,૧૪૩ અને બગોદરા ટોલ પ્લાઝા ખાતે ૩૨,૯૫૨ વાહનો સરેરાશ એક દિવસમાં પસાર થાય છે
- અમદાવાદ-રાજકોટ રસ્તાના છ-માર્ગીકરણના કારણે રાજ્ય સરકારને વાર્ષિક આશરે રૂ.૩૯૪.૯૫ કરોડની ટોલની આવક થવાનો અંદાજ છે.