

અગ્રતાક્રમ - ૧

વિધાનસભા તારાંકિત પ્રશ્ન ક્રમાંક :- ૧૭૯૪

મુખ્ય પ્રશ્ન :- તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૩ની સ્થિતિએ લીમખેડા-ઉમરીયા-ઘાનપુર-કંજેટા અપટુ બાઉન્ડ્રી કી.મી.૦/૦ થી ૩૪/૨૦૦ પર હયાત જુના માઈનોર બ્રીજના સ્થાને નવીન હાઈ લેવલ માઈનોર બ્રીજનું બાંધકામ કરવા માટે સરકારનું કોઈ આયોજન છે કે કેમ, અને

પ્રશ્ન પુછનાર:- માનનીય ધારાસભ્યશ્રી શૈલેષભાઈ સુમનભાઈ ભાભોર (લીમખેડા)

પુરક નોંધ

માર્ગ અને મકાન વિભાગ, દાહોદ હેઠળ આવેલ લીમખેડા-ઉમરીયા-ઘાનપુર-કંજેટા અપટુ બાઉન્ડ્રી કી.મી.૦/૦ થી ૩૪/૨૦૦ પર હયાત જુના માઈનોર બ્રીજના સ્થાને નવીન હાઈ લેવલ માઈનોર બ્રીજનું બાંધકામ કરવા માટે સરકારશ્રી દ્વારા તા.૦૬/૦૨/૨૦૨૩ થી રકમ રૂ.૨૮૫.૦૦ લાખની વહીવટી મંજૂરી મળેલ છે. સદર કામ હાલમાં પ્રગતિ હેઠળ છે. જેની વિગત નીચે મુજબ છે.

૧	વહીવટી મંજૂરીની વિગત	:-	ગુજરાત સરકારશ્રીના માર્ગ અને મકાન વિભાગના પત્ર ક્રમાંક નં.RBD/OAS/e-file/16/2022/10940/Section C, તા.૦૬/૦૨/૨૦૨૩ રકમ રૂ.૨૮૫.૦૦ લાખ
૨	તાંત્રિક મંજૂરીની વિગત	:-	અધીક્ષક ઈજનેરશ્રી વડોદરા (મા.મ.) વર્તુળ, વડોદરાના પત્ર ક્રમાંક નં.પીબી/દાહોદ/ઉચ્ચક/૨૦૨૨-૨૩/ન્યુ માઈનોર બ્રીજ/એલયુડી રોડ/સી-૬૮૨/૬૪૧૩/સને ૨૦૨૨, તા.૨૨/૨૨/૨૦૨૨ રકમ રૂ.૨૯૩.૪૫ લાખ
૩	ડી.ટી.પીની વિગત	:-	અધીક્ષક ઈજનેરશ્રી વડોદરા (મા.મ.) વર્તુળ, વડોદરાના પત્ર ક્રમાંક નં.પીબી/દાહોદ/ઉચ્ચક/૨૦૨૨-૨૩/ન્યુ માઈનોર બ્રીજ/એલયુડી રોડ/સી-૭૨૭/૨૬૦/સને ૨૦૨૩, તા.૧૬/૦૧/૨૦૨૩ રકમ રૂ.૨૯૮.૪૮ લાખ
૪	ટેન્ડર મંજૂરીની વિગત	:-	ટેન્ડર મંજૂર થયા ૨૦.૦૬.૨૦૨૩, રકમ રૂ.૩૨૫.૦૭ લાખ (૮.૯૧% ઉચા)
૫	કામ શરૂ કરવાની તારીખ	:-	૦૧-૦૭-૨૦૨૩
૬	કામ પૂર્ણ કરવાની તારીખ	:-	૩૦-૦૬-૨૦૨૪
૭	ઈજારદારશ્રીનું નામ	:-	એમ એમ સી પ્રોજેક્ટ્સ (ઈન્ડિયા) પ્રા.લી.
૮	કામગીરીની વિગત		
	પુલ	:-	ટી-બીમ ગર્ડર ૨ સ્પાન ૧૮ મીટર, પહોળાઈ ૧૨ મીટર
	એપ્રોચ	:-	રીટેઈર્નિંગ વોલ, માટીકામ, મેટલકામ, ડામર
૯	હાલની પરિસ્થિતિ	:-	એબટમેન્ટ તથા પીચરની કામગીરી પ્રગતિમાં
૧૦	રસ્તાની કેરેજ વે	:-	૭.૦૦ મીટર
૧૧	કક્ષા	:-	રાજ્ય ધોરી માર્ગ