

## નર્મદા યોજના કામ પૂર્ણ કરવા બાબત

\* 15/4/1574: શ્રી શૈલેષ મનુભાઈ પરમાર: પંદરમી ગુજરાત વિધાનસભાના બીજા સત્રમાં તા.૦૩/૦૩/૨૦૨૩ના રોજ સભાગૃહમાં રજૂ થયેલ તારાંકીત પ્રશ્ન ક્રમાંક:૨૩૧(અગ્રતા-૧૪) ના અનુસંધાને માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી (નર્મદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે:-

પ્રશ્ન

જવાબ

(૧) નર્મદા યોજનાના તમામ કામો વહેલી તકે પુર્ણ કરવાનું આયોજન હતું તો તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૩ની સ્થિતિએ કયા પ્રકારના કેટલા કામો બાકી છે,

(૧) તા. ૩૧/૧૨/૨૦૨૩ ની સ્થિતિએ નર્મદા યોજના અંતર્ગત,  
• તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૩ ની સ્થિતિએ નહેર માળખાની કૂલ સુધારેલ અંદાજીત લંબાઈ, પૂર્ણ થયેલ લંબાઈ તથા બાકી રહેલ અંદાજીત લંબાઈ ની વિગતો નીચે મુજબ છે.

નહેરનું નામ	કૂલ સુધારેલ અંદાજીત લંબાઈ (કી.મી.)	તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૩ ની સ્થિતિએ પૂર્ણ થયેલ લંબાઈ (કી.મી.)	તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૩ ની સ્થિતિએ બાકી રહેલ અંદાજીત લંબાઈ (કી.મી.)
મુખ્ય નહેર	૪૫૮.૩૨	૪૫૮.૩૨	-
શાખા નહેર	૨૬૮૦.૨૪	૨૬૭૯.૬૦	૦.૬૪
વિશાખા નહેર	૪૬૧૯.૧૬	૪૪૬૧.૭૬	૧૫૭.૩૯
પ્રશાખા	૧૫૫૮૨.૯૭	૧૪૫૭૬.૯૬	૧૦૦૬.૦૨
પ્રપ્રશાખા	૪૬૧૫૬.૭૨	૪૧૫૯૬.૩૬	૪૫૬૦.૩૬
કુલ	૬૯૪૯૭.૪૧	૬૩૭૭૩.૦૦	૫૭૨૪.૪૧

ઉપરોક્ત અંદાજીત લંબાઈમાં હજુ વધ/ઘટ થવા સંભવ છે.

• લઘુ જળ વિદ્યુત મથકોમાં કુલ ૮૫.૪૬ મેગાવોટના પ્રોજેક્ટ પૈકી તા. ૩૧.૧૨.૨૦૨૩ ની સ્થિતિએ ૬૩.૮૦ મેગાવોટના કામો પૂર્ણ થયેલ છે. જ્યારે બાકીના કામ પ્રગતિમાં છે.

(૨) નર્મદા યોજના પૂર્ણ થવાની ગુજરાત રાજ્યમાં આશરે ૧૮.૪૫ લાખ હેક્ટર વિસ્તારને સિંચાઈનો લાભ મળવાની શક્યતા હતી તો ઉક્ત સ્થિતિએ કેટલા હેક્ટરમાં નર્મદા યોજનાથી સિંચાઈનો લાભ મળે છે,

(૨) નર્મદા યોજનામાં તા.૩૧.૧૨.૨૦૨૩ સુધી સબમાઈનોર સુધીના કામો પૈકી ૧૫.૫૩ લાખ હેક્ટર પિયત વિસ્તાર વિકસીત થયેલ છે અને સિંચાઈનો લાભ આપી શકાય તેમ છે .

(૩) ઉક્ત બાકી કામો કયાં સુધીમાં પુર્ણ કરવામાં આવશે?

(૩) • નહેર માળખાના પ્રશાખા નહેર સુધીના કામ, જમીનસંપાદન, અને અન્ય યુટીલીટી કોસિંગ્સ જેવા કે રેલ્વે, રસ્તાઓ, ગેસ/ ઓઈલ પાઈપલાઈન વિગેરેની સંબંધિત વિભાગોની મંજુરી મળ્યા બાદ શક્ય તેટલી વહેલી તકે પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે.  
• પ્રપ્રશાખા નહેરના કામો ખેડૂતોની ભાગીદારી સાથે કરવાના થતા હોઈ, તબક્કાવાર, પિયત વિસ્તારના ખેડૂતોની સંમતિ મળ્યા બાદ વહેલી તકે પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે.  
• સરદાર સરોવર નર્મદા નિગમ લી. નહેર માળખાની સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ શાખા નહેરો ઉપર કુલ ૨૧.૬૬ મેગાવોટ ના ૨ નાના વીજ મથકો બાંધવાની કામગીરી પ્રગતિ હેઠળ છે અને શક્ય તેટલી વહેલી તકે પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે.